

Số: 59/BC - UBND

Quảng Nghiệp, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024

Thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XXI về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết 72/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch

- Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là 16.425 triệu đồng. Trong đó:
 - + Hỗ trợ ngân sách tỉnh: 3.950 triệu đồng
 - + Hỗ trợ ngân sách huyện: 8.568 triệu đồng
 - + Thu đấu giá xây dựng chợ Mạc, 3.500 triệu đồng
 - + Thu chuyển nguồn năm 2022: 407 triệu đồng

2. Kết quả thanh toán vốn đầu tư công

Tổng số nguồn vốn thanh toán đầu tư công năm 2023: Không

3 . Đánh giá chung

Sáu tháng đầu năm, việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình gặp nhiều khó khăn, các công trình nhà làm việc 2 tầng trạm y tế; xây mới, nâng tầng nhà lớp học bộ môn trường Trung học cơ sở; khu Dịch vụ Thương mại (chợ Mạc) tạm dừng xây dựng, do cấp trên hỗ trợ vốn không kịp thời, xã không đảm bảo nguồn kinh phí chi cho đầu tư xây dựng.

4 . Hạn chế và nguyên nhân

Các công trình đang thi công phải dừng, không đảm bảo tiến độ và thời gian đưa vào sử dụng.

Nguồn vốn để đầu tư xây dựng chủ yếu từ ngân sách cấp trên theo chỉ tiêu, định mức của UBND tỉnh, UBND huyện không đảm bảo theo dự toán đã phân bổ, không đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của địa phương. Chi phí nhân công, giá vật liệu có sự biến động tăng dẫn đến tổng mức đầu tư một số công trình tăng so với dự toán được duyệt, đã ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình.

5. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2023

Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các công trình: Xây dựng phòng học trường THCS, nhà làm việc Trạm y tế, khu dịch vụ - thương mại, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đưa công trình vào sử dụng hiệu quả.

Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, quy trình thu hồi, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng điểm dân cư xã Quảng Nghiệp, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn trả nợ đầu tư xây dựng.

Báo cáo, đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Tứ Kỳ hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án kiên cố hóa phòng học, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

II. ĐIỀU CHỈNH GIẢM DANH MỤC VÀ PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Điều chỉnh giảm danh mục vốn đầu tư công năm 2023: Công trình Trụ sở công an xã 2.700 triệu đồng (trong đó: Ngân sách tỉnh 1.200 triệu đồng, Ngân sách huyện 1.500 triệu đồng). Lý do giảm: UBND huyện thông báo các xã thực hiện sáp nhập dừng xây dựng Trụ sở công an xã.

Điều chỉnh giảm phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 là 500 triệu đồng Công trình: Nhà hiệu bộ, phòng học (móng 3 tầng) trường Tiểu học. Nâng tầng 3 Nhà hiệu bộ phòng học trường Tiểu học. Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường Mầm non. Lý do giảm: Đã cấp ngân sách 10 phòng học năm 2022

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Danh mục các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024

Tập trung các nguồn vốn để trả nợ các công trình còn nợ đọng các năm trước. Không xây dựng công trình mới.

2. Tổng nguồn thu

Thu từ đấu thầu đất điểm dân cư xã Quảng Nghiệp: 10 tỷ đồng.

Thu từ điều tiết kinh phí của cấp trên cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

1. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Đầu tư công.

2. Phối hợp với các ban, ngành của huyện trong thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Điểm dân cư mới xã Quảng Nghiệp.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của các nhà thầu theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

4. Các công trình đã hoàn thành, tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án theo Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Xây dựng, trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và thực hiện thanh toán vốn đầu tư.

5. Đối với những công trình chuyển tiếp, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh vốn đầu tư đảm bảo đúng kế hoạch.

6. Khai thác các nguồn thu và nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư các công trình xây dựng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và trả nợ xây dựng cơ bản.

7. Thực hiện nghiêm việc giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện pháp luật về đầu tư công.

Trên đây là báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024. UBND xã báo cáo HĐND xã xem xét quyết định ./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện Tứ Kỳ;
- Ban thường vụ Đảng uỷ;
- TT HĐND, Đại biểu HĐND
- Trưởng các ban ngành
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Chí Mạnh